




ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಆಯ್ಕೆ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ


ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳು
1	ಮಂಡಿಸಿದೆ. ವಿಷಯ:- "Repairs and Improvements to roads and drains and footpaths of Tatanagra main road in ward No-08 Kodigehalli." ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಉಲ್ಲೇಖ:- ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ:12/2019-20, ದಿನಾಂಕ:07.09.2019. ***** ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ: 07.09.2019 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2902 (Maintaining of Arterial and Sub-Arterial roads in infrastructure Division in all the 8 zones of BBMP- Escrow Account) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.142.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು 169 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ 169 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕ್ರ.ಸಂ.111 ರಿಂದ 121 ರವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು 11 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರಮೂಸೌ-ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ರ.ಸಂ.118,119,120 & 121 ರ ಒಟ್ಟು 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೆ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ರ.ಸಂ.119 ರ "Repairs and Improvements to roads and drains and footpaths of Tatanagra main road in ward No-08 Kodigehalli." ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖದ ಆದೇಶದಂತೆ M/s.KRIDL ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ದಿ:18.12.2019 ರಂದು ನೀಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿಯ ಶರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯದೇಶದ ಅವಧಿ ದಿನಾಂಕ:18.12.2019 ರಿಂದ ದಿ:17.06.2020 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್-19 ಎಂಬ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿ:18.06.2020 ರಿಂದ ದಿ:28.02.2021 ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 255 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಿ:15.05.2020 ರಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕೋವಿಡ್-19 ಎಂಬ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿ:18.06.2020 ರಿಂದ ದಿ:28.02.2021 ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 255 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಂಡರಹಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s.KRIDL ರವರಿಗೆ ದಿ:18.06.2020
2	
3	
4	


ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು
	ರಿಂದ ದಿ:28.02.2021 ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 255 ದಿನಗಳು ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿತು, ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.  26/5/2020 ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಮೂಸೌ-ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಮೂಸೌ-ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ 5) ಕೆ.ವಿ.ಒ (ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ) ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ಕಡತ (4) ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು COVID-19 ನಿರೋಧಕ ಕೆಲಸದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸದ ಮಾಹಿತಿ ದಿ. 28.2.2021 ರವರೆಗೆ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 6) ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ) ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ 7) ಕೆ.ಎ. (ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ) ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ


Proforma for submission of proposal for the grant of extension of time/of contract for sole progress of work

1	Name of Work	Repairs and Improvements to roads and drains and footpaths of Tatanagra main road in ward No-08 Kodigehalli.
2	Estimate Cost/ Amount	Rs.100.00 Lakhs
3	Name of Contractor	M/s.KRIDL
4	The amount of the contract	Rs.98,27,835/-
5	Agreement Number	EE/RI/YNK/AG/13/ 2019-20 Dated : 18.12.2019.
6	No and date under which the work order has been issued	EE/RI/YNK/VO/13/ 2019-20 Dated : 18.12.2019
7	Time limit originally fixed for completion	06 Months
8	Date of application received by the contractor for granting of extension	15.05.2020
9	Date of receipt of application in the division office	15.05.2020
10	Extension granted if any	
	a) from	
	b) from	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in contract	Rs46,95,288
12	Work carried out during the first period of extension	Nil
13	Work carried out during the extension	
14	Time now applied for	18.06.2020 to 28.02.2021 (255 Days)
15	Date of recommending time limit applied	18.06.2020 to 28.02.2021 (255 Days)
16	Whether the original application of contractor is enclosed	Yes
17	Balance work remaining to be done	Rs 51,32,547/-

18	Probable time required for completion of remaining work	18.06.2020 to 28.02.2021 (255 Days)
19	Cost of work charged establishment charge on the work after the expiry of stipulated.	-
20	Whether the notice as per clause has been issued	No
21	Report of Asst.Executive Engineer	The delay is mainly due to the reason that the lockdown and unavialable of labour in Corona time and there is a delay in completing this work. Hence the extention of time from 18.06.2020 to 28.02.2021 (255 Days) may be granted with out imposing any fine.
22	Recommendation of Executive Engineer	The request of the company can be considered without imposing any penalty due to the reason mentioned at SI no (21)


 Assistant Engineer
 Road Infrastructure - Yelahanka Division


 Assistant Executive Engineer
 Road Infrastructure - Yelahanka Division


 Executive Engineer
 Road Infrastructure - Yelahanka Division

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,

(ಒಂವಿಐ ಪಿಎಚ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ ಒಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ ಸಿ), ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಕ್ರಮಿಕ ಅಂಕ, ಕೋಡಲಿ ಹುಡುಗಿಬ್ಬಾ-ವಿ.ಎ.ಎ. ಸ್ಟಾಂಪ್ ನಂ 06, 13ನೇ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಚಾಲ್ವಾರಕಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು-56
ನಂ.೩, ಕೆ.ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್ /ಸಿವಿಎಂಎ/ವ್ಯಾಪುರ/ಕಾಮಗಾರಿ/
ದಿನಾಂಕ:15.05.2020

ಕಾರ್ಯದ

ಕಾರ್ಯದಾತರ ಆಭಿಮತದಂತೆ,

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ಯುಲಪಂಕ ವಿಭಾಗ,

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: Repairs and Improvements to Roads and Drains and footpaths of
Tatanagar main road in ward no 08 Kodigehalli ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಲ
ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:- EE/RI/YNK/W.O/13/2019-20 Dt:18.12.2019

ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Repairs and Improvements to Roads and
Drains and footpaths of Tatanagar main road in ward no 08 Kodigehalli. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ
ಉಲ್ಲೇಖದನ್ವಯ ದಿ:18.12.2019 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಕೋವಿಡ್-19 ಎಂಬ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಾವುಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ
ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ:17.06.2020 ರಿಂದ
28.02.2021 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಕೆ.ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್
26/5/20

26/5/20
Assistant Executive Engineer
R.R. Nagar, Sub-division,
KRIDL, BBMP, Bangalore